

Kontrolle am Bau

Checkliste

Gemeinde: _____ Objekt-Standort: _____

Baugesuch-Nr: _____ Architekt/Planer: _____

<input type="checkbox"/> Baubeginn / Rohbaukontrolle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NK	Bemerkungen, Visa
<input type="checkbox"/> Endabnahme / Schlusskontrolle					
Schnurgerüst					
▶ Schnurgerüst entspricht Plänen (Geometer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Anschluss Kanalisation					
▶ Anschluss an Hauptkanalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Gebäudehülle					
▶ Bauausführung entspricht Grundriss-, Fassaden- und Schnittplänen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ Wärmedämmung Dächer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ Wärmedämmung Aussenwände	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ Wärmedämmung Aussenwände/Böden/Decken gegen Erdreich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ Wärmedämmung Böden/Decken gegen unbeheizt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ ▷ Wärmedämmung Innenwände gegen unbeheizt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ ▷ Wärmebrücken (gemäss Checkliste ausgeführt?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▷ ▶ Wärmedämmung Fenster und Türen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ Sommerlicher Wärmeschutz (Externer Sonnenschutz vorhanden?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ Sicherheit Geländer/Glas prüfen (SUVA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Haustechnische Anlagen					
▷ ▶ Wärmeerzeuger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▷ ▶ Warmwassererzeugung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▷ ▶ Raumheizungstyp inkl. Vorlauftemperatur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ Einzelraumregulierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ VHKA bei Heizung und Warmwasser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ Wärmedämmung Heizung und Warmwasserleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ Lüftungstechnische Anlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ Kältetechnik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ Kühlräume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ Beleuchtung nach SIA 380/4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Weitere Kontrollpunkte					
▷ ▶ Brandschutz / Kommunal Brandschutz (BSV/VKF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▷ ▶ Feuerungsanlagen (Kaminfeger)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▷ ▶ Lärmschutz (Aussenlärm / Innenlärm / haustechnische Anlagen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶ Umgebung entspricht Plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

▶ => Hauptkontrolzeit ▷ => Nebenkontrolzeit => erfüllt => nicht erfüllt (NK => Nachkontrolle)

Weitere Bemerkungen (nicht bewilligte Anlagen, zugezogene Fachpersonen, Ergebnis Nachkontrollen, Verfügungen etc.)

Rohbaukontrolle Ort, Datum: _____ Gemeinde: _____

Endabnahme Ort, Datum: _____ Gemeinde: _____

Ort, Datum: _____ Projektverantwortliche Person: _____

Ort, Datum: _____ Bauherrschaft: _____

Gemäss § 58 lit. d) der BauV haben die Bauherrschaft und die für das Projekt verantwortliche Person schriftlich zu bestätigen, dass nach bewilligtem Energienachweis gebaut wurde.